




PLANO DE PAGAMENTOS

REABILITAÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

ID	Art.º	Nome da Tarefa	Duração	Custo	Detalhes	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10
0		Reabilitação do Centro Coordenador de Transportes - Paredes de Coura	300 dias	327.522,61 €	Custo	8 618,75 €	30 279,06 €	30 765,30 €	26 409,76 €	39 266,00 €	38 696,12 €	43 625,66 €	26 077,99 €	28 949,41 €	54 834,66 €
					Custo Acum.	8 618,74 €	38 897,80 €	69 663,09 €	96 072,84 €	135 338,81 €	174 034,91 €	217 660,56 €	243 738,54 €	272 687,96 €	327 522,61 €
1		CONSIGNAÇÃO	1 dia		Custo										
2		ESTALEIRO DE APOIO À EMPREITADA	300 dias		Custo										
					Custo Acum.										
3	1	ARRANJOS EXTERIORES / ARQUITETURA	293 dias	214 882,92 €	Custo	7 822,86 €	2 355,24 €	14 265,50 €		36 379,78 €	38 566,20 €	43 625,66 €	17 434,90 €	19 487,67 €	34 945,17 €
					Custo Acum.	7 822,85 €	10 178,09 €	24 443,59 €	24 443,59 €	60 823,36 €	99 389,54 €	143 015,19 €	160 450,09 €	179 937,76 €	214 882,92 €
4	1.1	ARRANJOS EXTERIORES	221 dias	15 660,60 €	Custo			3 534,18 €							12 126,42 €
					Custo Acum.			3 534,18 €	3 534,18 €	3 534,18 €	3 534,18 €	3 534,18 €	3 534,18 €	3 534,18 €	15 660,60 €
5	1.1.1	Reabilitação de pavimento betuminoso existente, englobando os seguintes trabalhos:	9 dias	10 722,80 €	Custo										10 722,80 €
					Custo Acum.										10 722,80 €
6	1.1.1.1	Lancel de pavimento, na delimitação de faixa verde a poente, em betão pré-moldado tipo “LGU 2	4 dias	555,28 €	Custo										555,28 €
					Custo Acum.										555,28 €
7	1.1.1.2	Fornecimento de betão betuminoso em áreas desgastadas (crateras), incluindo rega de colagem	2 dias	1 152,40 €	Custo										1 152,40 €
					Custo Acum.										1 152,40 €
8	1.1.1.3	Reforço do pavimento existente, incluindo fornecimento, transporte e aplicação de camada de c	3 dias	9 015,12 €	Custo										9 015,12 €
					Custo Acum.										9 015,12 €
9	1.1.2	Revestimento de cobertura de cais exterior de passageiros:	11 dias	3 534,18 €	Custo			3 534,18 €							
					Custo Acum.			3 534,18 €	3 534,18 €	3 534,18 €	3 534,18 €	3 534,18 €	3 534,18 €	3 534,18 €	3 534,18 €
10	1.1.2.1	Remoção de oxidação, tratamento e pintura com primário e duas demãos de esmalte “Durocin (	3 dias	295,50 €	Custo			295,50 €							
					Custo Acum.			295,50 €	295,50 €	295,50 €	295,50 €	295,50 €	295,50 €	295,50 €	295,50 €
11	1.1.2.2	Revestimento de cobertura em sistema de chapa metálica perfilada tipo “Perfitec – TR 75/830”,	5 dias	3 238,68 €	Custo			3 238,68 €							
					Custo Acum.			3 238,68 €	3 238,68 €	3 238,68 €	3 238,68 €	3 238,68 €	3 238,68 €	3 238,68 €	3 238,68 €
12	1.1.3	Estruturas de suporte de bicicletas nos extremos norte e sul do cais exterior de passageiros:	2 dias	1 403,62 €	Custo										1 403,62 €
					Custo Acum.										1 403,62 €
13	1.1.3.1	Estrutura de suporte executada em tubulares redondos de aço inox (AISI 316), com 50mm de d	2 dias	1 403,62 €	Custo										1 403,62 €
					Custo Acum.										1 403,62 €
14	1.2	REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE EXTERNA DO EDIFÍCIO – PAREDES, VÃOS E COBERTURA	210 dias	94 257,93 €	Custo	6 813,46 €		3 851,42 €		11 907,29 €	34 104,48 €	37 581,32 €			
					Custo Acum.	6 813,46 €	6 813,46 €	10 664,88 €	10 664,88 €	22 572,16 €	56 676,62 €	94 257,93 €	94 257,93 €	94 257,93 €	94 257,93 €
15		PAREDES	0 dias		Custo										
					Custo Acum.										
16	1.2.1	Demolições, remoção e desmontagem de elementos existentes:	8 dias	1 677,06 €	Custo	1 677,06 €									
					Custo Acum.	1 677,06 €	1 677,06 €	1 677,06 €	1 677,06 €	1 677,06 €	1 677,06 €	1 677,06 €	1 677,06 €	1 677,06 €	1 677,06 €
17	1.2.1.1	Desmontagem de revestimento de pedra de granito das paredes de topo Norte e Sul, até à altu	3 dias	360,96 €	Custo	360,96 €									
					Custo Acum.	360,96 €	360,96 €	360,96 €	360,96 €	360,96 €	360,96 €	360,96 €	360,96 €	360,96 €	360,96 €
18	1.2.1.2	Desmontagem integral, em todos os alçados, de toda a caixilharia exterior em alumínio existent	8 dias	1 316,10 €	Custo	1 316,10 €									
					Custo Acum.	1 316,10 €	1 316,10 €	1 316,10 €	1 316,10 €	1 316,10 €	1 316,10 €	1 316,10 €	1 316,10 €	1 316,10 €	1 316,10 €
19	1.2.2	Execução de novas paredes de envolvente exterior (pisos 0 e 1), para fecho integral ou reduç	5 dias	3 296,18 €	Custo			3 296,18 €							
					Custo Acum.			3 296,18 €	3 296,18 €	3 296,18 €	3 296,18 €	3 296,18 €	3 296,18 €	3 296,18 €	3 296,18 €
20	1.2.2.1	Paredes em alvenaria dupla de tijolo cerâmico com 11cm, alinhados por paramento exterior e ir	5 dias	1 766,40 €	Custo			1 766,40 €							
					Custo Acum.			1 766,40 €	1 766,40 €	1 766,40 €	1 766,40 €	1 766,40 €	1 766,40 €	1 766,40 €	1 766,40 €
21	1.2.2.2	Paredes em alvenaria simples de tijolo cerâmico com 11cm, alinhada por paramento exterior de	5 dias	1 472,00 €	Custo			1 472,00 €							
					Custo Acum.			1 472,00 €	1 472,00 €	1 472,00 €	1 472,00 €	1 472,00 €	1 472,00 €	1 472,00 €	1 472,00 €
22	1.2.2.3	Impermeabilização com argamassa hidrofugante tipo “Sikatop Seal 107 – SIKA” de base de cai	1 dia	57,78 €	Custo			57,78 €							
					Custo Acum.			57,78 €	57,78 €	57,78 €	57,78 €	57,78 €	57,78 €	57,78 €	57,78 €
23	1.2.3	Preenchimento de espaço intercalar e criação de maciços ortogonais em pilares redondos ex	2 dias	555,24 €	Custo			555,24 €							
					Custo Acum.			555,24 €	555,24 €	555,24 €	555,24 €	555,24 €	555,24 €	555,24 €	555,24 €
24	1.2.3.1	Preenchimento com alvenaria dupla de tijolo cerâmico com 11cm de espaço entre pilares, e rev	2 dias	555,24 €	Custo			555,24 €							
					Custo Acum.			555,24 €	555,24 €	555,24 €	555,24 €	555,24 €	555,24 €	555,24 €	555,24 €
25	1.2.4	Revestimento de todas as superfícies exteriores de parede (existente e nova), entre as cotas	20 dias	20 752,52 €	Custo						20 752,52 €				
					Custo Acum.						20 752,52 €	20 752,52 €	20 752,52 €	20 752,52 €	20 752,52 €
26	1.2.4.1	Sistema integrado ETICS tipo “BAUMIT”, constituído por placas de EPS com 4cm de esp	20 dias	20 752,52 €	Custo						20 752,52 €				
					Custo Acum.						20 752,52 €	20 752,52 €	20 752,52 €	20 752,52 €	20 752,52 €
27	1.2.4.1.1	4cm	20 dias	19 548,10 €	Custo						19 548,10 €				
					Custo Acum.						19 548,10 €	19 548,10 €	19 548,10 €	19 548,10 €	19 548,10 €
28	1.2.4.1.2	2cm	3 dias	1 204,42 €	Custo						1 204,42 €				
					Custo Acum.						1 204,42 €	1 204,42 €	1 204,42 €	1 204,42 €	1 204,42 €
29	1.2.5	Revestimento de todas as superfícies exteriores de parede (existente e nova), entre as cotas	8 dias	4 019,20 €	Custo						502,41 €	3 516,81 €			
					Custo Acum.						502,40 €	4 019,20 €	4 019,20 €	4 019,20 €	4 019,20 €
30	1.2.5.1	Revestimento com azulejo cerâmico tipo “Série Brilho - PRIMUS VITÓRIA”, com 10x10cm, cor -	8 dias	3 180,60 €	Custo						397,58 €	2 783,03 €			
					Custo Acum.						397,58 €	3 180,60 €	3 180,60 €	3 180,60 €	3 180,60 €
31	1.2.5.2	Aplicação em arestas verticais de perfil metálico tipo “TR-IS Aço Inox Escovado – KERAJOLLY	8 dias	838,60 €	Custo						104,83 €	733,78 €			
					Custo Acum.						104,83 €	838,60 €	838,60 €	838,60 €	838,60 €
32		VÃOS	0 dias		Custo										
					Custo Acum.										
33	1.2.6	Vãos exteriores V1:	2 dias	6 726,80 €	Custo							6 726,80 €			
					Custo Acum.							6 726,80 €	6 726,80 €	6 726,80 €	6 726,80 €
34	1.2.6.1	Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N13000 – NAVARRA”, formada por 1 folha fixa e 1 f	2 dias	6 726,80 €	Custo							6 726,80 €			
					Custo Acum.							6 726,80 €	6 726,80 €	6 726,80 €	6 726,80 €
35	1.2.7	Vãos exteriores V2:	3 dias	10 792,20 €	Custo							10 792,20 €			
					Custo Acum.							10 792,20 €	10 792,20 €	10 792,20 €	10 792,20 €
36	1.2.7.1	Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N13000 – NAVARRA”, formada por 1 folha fixa e 1 f	3 dias	10 792,20 €	Custo							10 792,20 €			
					Custo Acum.							10 792,20 €	10 792,20 €	10 792,20 €	10 792,20 €
37	1.2.8	Vãos exteriores V3:	1 dia	2 201,78 €	Custo							2 201,78 €			
					Custo Acum.							2 201,78 €	2 201,78 €	2 201,78 €	2 201,78 €
38	1.2.8.1	Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N13000 – NAVARRA”, formada por 1 folha fixa e 1 f	1 dia	2 201,78 €	Custo							2 201,78 €			
					Custo Acum.							2 201,78 €	2 201,78 €	2 201,78 €	2 201,78 €
39	1.2.9	Vãos exteriores V5, V6 e V7:	14 dias	12 431,12 €	Custo							12 431,12 €			
					Custo Acum.							12 431,12 €	12 431,12 €	12 431,12 €	12 431,12 €
40	1.2.9.1	Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N12000 – NAVARRA”, formada por 1 folha mó	14 dias	12 431,12 €	Custo							12 431,12 €			
					Custo Acum.							12 431,12 €	12 431,12 €	12 431,12 €	12 431,12 €
41	1.2.9.1.1	V5	12 dias	10 099,60 €	Custo							10 099,60 €			
					Custo Acum.							10 099,60 €	10 099,60 €	10 099,60 €	10 099,60 €
42	1.2.9.1.2	V6	2 dias	1 543,28 €	Custo							1 543,28 €			
					Custo Acum.							1 543,28 €	1 543,28 €	1 543,28 €	1 543,28 €
43	1.2.9.1.3	V7	2 dias	788,24 €	Custo							788,24 €			
					Custo Acum.							788,24 €	788,24 €	788,24 €	788,24 €



Paredes de Coura, 17 de Fevereiro de 2017



PLANO DE PAGAMENTOS

REABILITAÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

ID	Art.º	Nome da Tarefa	Duração	Custo	Detalhes	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	
88		TETOS	0 dias		Custo											
					Custo Acum.											
89	1.3.9	Tetos dos espaços de Comércio 2, 3, 4, 5, 6, Gestão e Distribuição do piso 0:	8 dias	2 321,90 €	Custo								2 321,90 €			
					Custo Acum.								2 321,90 €	2 321,90 €	2 321,90 €	
90	1.3.9.1	Teto executado com painel simples de gesso cartonado (PLADUR N15), fixado a superfície de	8 dias	2 321,90 €	Custo								2 321,90 €			
					Custo Acum.								2 321,90 €	2 321,90 €	2 321,90 €	
91	1.3.10	Tetos dos restantes espaços interiores do piso 0 e 1:	18 dias	11 526,84 €	Custo								11 526,84 €			
					Custo Acum.								11 526,84 €	11 526,84 €	11 526,84 €	
92	1.3.10.1	Teto executados em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de aço	18 dias	11 526,84 €	Custo								11 526,84 €			
					Custo Acum.								11 526,84 €	11 526,84 €	11 526,84 €	
93		VÃOS INTERIORES	0 dias		Custo											
					Custo Acum.											
94	1.3.11	Vãos de porta N1, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N12, N13 e N14:	4 dias	9 520,96 €	Custo										9 520,96 €	
					Custo Acum.									9 520,96 €	9 520,96 €	
95	1.3.11.1	Portas em vidro temperado de 10mm de espessura tipo SGG SCURIT incolor ou equivalente	4 dias	9 520,96 €	Custo											
					Custo Acum.									9 520,96 €	9 520,96 €	
96	1.3.11.1.1	N1, N12	1 dia	1 661,30 €	Custo										1 661,30 €	
					Custo Acum.										1 661,30 €	
97	1.3.11.1.2	N4, N5, N13, N14	2 dias	4 703,92 €	Custo										4 703,92 €	
					Custo Acum.										4 703,92 €	
98	1.3.11.1.3	N6, N8	1 dia	1 532,84 €	Custo										1 532,84 €	
					Custo Acum.										1 532,84 €	
99	1.3.11.1.4	N7, N9	1 dia	1 622,90 €	Custo										1 622,90 €	
					Custo Acum.										1 622,90 €	
100	1.3.12	Vãos de porta N2, N3, N10 e N11:	2 dias	2 804,80 €	Custo										2 804,80 €	
					Custo Acum.										2 804,80 €	
101	1.3.12.1	Portas em vidro temperado de 10mm de espessura tipo SGG SCURIT incolor ou equivalente, c	2 dias	2 804,80 €	Custo										2 804,80 €	
					Custo Acum.										2 804,80 €	
102	1.3.13	Envidraçados laterais a vãos N2, N3, N6, N7, N8, N9, N10 e N11:	6 dias	2 565,81 €	Custo										2 138,18 €	427,64 €
					Custo Acum.										2 138,18 €	2 565,81 €
103	1.3.13.1	Envidraçados em sistema de vidro temperado tipo SGG SCURIT, 10mm de espessura, incolor,	6 dias	2 565,81 €	Custo										2 138,18 €	427,64 €
					Custo Acum.										2 138,18 €	2 565,81 €
104	1.3.14	Vãos de porta N23 a N35:	4 dias	3 809,26 €	Custo							3 809,26 €				
					Custo Acum.							3 809,26 €	3 809,26 €	3 809,26 €	3 809,26 €	
105	1.3.14.1	Portas interiores executadas com caixilharia de alumínio lacado mate “Série N 12000 - NAVAR	4 dias	3 809,26 €	Custo							3 809,26 €				
					Custo Acum.							3 809,26 €	3 809,26 €	3 809,26 €	3 809,26 €	</





PLANO DE PAGAMENTOS

REABILITAÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

ID	Art.º	Nome da Tarefa	Duração	Custo	Detalhes	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	€
132	1.6.1	Fornecimento e aplicação de sanitas em I.S. da ala Norte do piso 0:	1 dia	916,66 €	Custo											916,66 €
				Custo Acum.												916,66 €
133	1.6.1.1	Sanita compacta “Série MOBIL (SANITANA)”, incluindo depósito e tampo da mesma série;	1 dia	437,32 €	Custo											437,32 €
				Custo Acum.												437,32 €
134	1.6.1.2	2 Barras basculantes curvas “Série MOBIL (SANITANA).	1 dia	479,34 €	Custo											479,34 €
				Custo Acum.												479,34 €
135	1.6.2	Fornecimento e aplicação de lavatórios em I.S. da ala Norte do piso 0:	3 dias	1 512,72 €	Custo											1 512,72 €
				Custo Acum.												1 512,72 €
136	1.6.2.1	Lavatório “Série MOBIL (SANITANA)”, com suporte basculante hidráulico branco;	1 dia	579,14 €	Custo											579,14 €
				Custo Acum.												579,14 €
137	1.6.2.2	2 Barras com 3 apoios de lavatório tipo “Série MOBIL (SANITANA);	1 dia	428,56 €	Custo											428,56 €
				Custo Acum.												428,56 €
138	1.6.2.3	Monocomando para lavatório tipo “ADAPT - Série MOBIL (SANITANA);	1 dia	132,28 €	Custo											132,28 €
				Custo Acum.												132,28 €
139	1.6.2.4	Espelho basculante 60 x 80cm tipo “Série MOBIL (SANITANA).	1 dia	372,74 €	Custo											372,74 €
				Custo Acum.												372,74 €
140	1.6.3	Fornecimento e aplicação de sanitas em I.S. da ala Sul do piso 0:	1 dia	392,68 €	Custo											392,68 €
				Custo Acum.												392,68 €
141	1.6.3.1	Sanita compacta “Série GLAM compacta BTW (SANITANA)”, incluindo depósito e tampo da me	1 dia	392,68 €	Custo											392,68 €
				Custo Acum.												392,68 €
142	1.6.4	Fornecimento e aplicação de lavatórios em I.S. da ala Sul do piso 0:	2 dias	277,30 €	Custo											277,30 €
				Custo Acum.												277,30 €
143	1.6.4.1	Lavatório tipo “Lava-mãos 40, Jazz - SANITANA”, incluindo válvulas e sifão tipo “TSRA6510CO	1 dia	103,52 €	Custo											103,52 €
				Custo Acum.												103,52 €
144	1.6.4.2	Torneiras de lavatório temporizadas tipo “Ecotop - SANITANA”;	1 dia	112,90 €	Custo											112,90 €
				Custo Acum.												112,90 €
145	1.6.4.3	Espelhos de cristal com 5 mm de espessura (60 x 105cm), com arestas biseladas e fixado com	1 dia	60,88 €	Custo											60,88 €
				Custo Acum.												60,88 €
146	1.6.5	Fornecimento e aplicação de urinóis de I.S. do piso 0:	1 dia	126,04 €	Custo											126,04 €
				Custo Acum.												126,04 €
147	1.6.5.1	Urinóis de Instalações Sanitárias do tipo “Pik - SANITANA”, incluindo fluxómetro externo 1/2” pæ	1 dia	126,04 €	Custo											126,04 €
				Custo Acum.												126,04 €
148	1.6.6	Fornecimento e aplicação de dispensadores de sabão e papel:	1 dia	293,88 €	Custo											293,88 €
				Custo Acum.												293,88 €
149	1.6.6.1	Dispensadores de sabão tipo “IN.60.483.12 – JNF” e dispensadores de papel tipo “IN.60.	1 dia	293,88 €	Custo											293,88 €
				Custo Acum.												293,88 €
150	1.6.6.1.1	Dispensadores de sabão	1 dia	150,04 €	Custo											150,04 €
				Custo Acum.												150,04 €
151	1.6.6.1.2	Dispensadores de papel	1 dia	143,84 €	Custo											143,84 €
				Custo Acum.												143,84 €
152	2	ESTRUTURA	284 dias	44 250,80 €	Custo	716,28 €	27 738,05 €	15 587,16 €								209,31 €
				Custo Acum.	716,28 €	28 454,33 €	44 041,49 €		44 041,49 €	44 041,49 €	44 041,49 €	44 041,49 €	44 041,49 €	44 041,49 €	44 041,49 €	44 250,80 €
153	2.1	IMPLANTAÇÃO E PIQUETAGEM	1 dia	189,61 €	Custo	189,61 €										
				Custo Acum.	189,61 €		189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €
154		O trabalho de implantação e piquetagem será efectuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alir	1 dia	189,61 €	Custo	189,61 €										
				Custo Acum.	189,61 €		189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €	189,61 €
155	2.2	ESCAVAÇÕES E ATERROS	53 dias	310,05 €	Custo	84,50 €		225,55 €								
				Custo Acum.	84,50 €		84,50 €	310,05 €	310,05 €	310,05 €	310,05 €	310,05 €	310,05 €	310,05 €	310,05 €	310,05 €
156	2.2.1	Escavação até atingir a cota superior das sapatas existentes, em terreno de qualquer natureza, me	4 dias	84,50 €	Custo	84,50 €										
				Custo Acum.	84,50 €		84,50 €									84,50 €
157	2.2.2	Aterro com solos seleccionados até atingir as cotas de fundo da caixa dos pavimentos térreos a rep	1 dia	87,71 €	Custo			87,71 €								
				Custo Acum.				87,71 €	87,71 €	87,71 €	87,71 €	87,71 €	87,71 €	87,71 €	87,71 €	87,71 €
158	2.2.3	Transporte de terras e/ou dos produtos das escavações ou demolições para os locais de aterro, pre	1 dia	137,84 €	Custo			137,84 €								
				Custo Acum.				137,84 €	137,84 €	137,84 €	137,84 €	137,84 €	137,84 €	137,84 €	137,84 €	137,84 €
159	2.3	DEMOLIÇÕES	8 dias	442,17 €	Custo	442,17 €										
				Custo Acum.	442,17 €		442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €
160	2.3.1	Demolição de PAVIMENTOS TÉRREO PARA SUBSTITUIÇÃO, no contorno dos novos pilares do c	8 dias	442,17 €	Custo	442,17 €										
				Custo Acum.	442,17 €		442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €
161	2.4	ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO	6 dias	2 166,54 €	Custo			2 166,54 €								
				Custo Acum.				2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €
162	2.4.1	Betão Normal Cinzento Armado	6 dias	2 166,54 €	Custo			2 166,54 €								
				Custo Acum.				2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €	2 166,54 €
163	2.4.1.1	Execução de LAJE DE PAVIMENTO TÉRREO com espessura de 0,40 m, sendo 0,25 m de tou	4 dias	880,29 €	Custo			880,29 €								
				Custo Acum.				880,29 €	880,29 €	880,29 €	880,29 €	880,29 €	880,29 €	880,29 €	880,29 €	880,29 €
164	2.4.1.2	Execução de maciços de protecção dos HEA160 em betão armado normal cinzento, incluindo fi	2 dias	359,56 €	Custo			359,56 €								
				Custo Acum.				359,56 €	359,56 €	359,56 €	359,56 €	359,56 €	359,56 €	359,56 €	359,56 €	359,56 €
165	2.4.1.3	Execução de cintas de alvenaria em betão armado normal cinzento, incluindo fornecimento, col	5 dias	926,69 €	Custo			926,69 €								
				Custo Acum.				926,69 €	926,69 €	926,69 €	926,69 €	926,69 €	926,69 €	926,69 €	926,69 €	926,69 €
166	2.5	ESTRUTURA METÁLICA	26 dias	40 899,67 €	Custo		27 738,05 €	13 161,62 €								
				Custo Acum.			27 738,05 €	40 899,67 €	40 899,67 €	40 899,67 €	40 899,67 €	40 899,67 €	40 899,67 €	40 899,67 €	40 899,67 €	40 899,67 €
167	2.5.1	Execução de elementos em ESTRUTURA METÁLICA, em perfis de aço não ligado, laminado a que	20 dias	32 633,00 €	Custo		27 738,05 €	4 894,95 €								
				Custo Acum.			27 738,05 €	32 633,00 €	32 633,00 €	32 633,00 €	32 633,00 €	32 633,00 €	32 633,00 €	32 633,00 €	32 633,00 €	32 633,00 €
168	2.5.2	Execução de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e	6 dias	1 930,69 €	Custo			1 930,69 €								
				Custo Acum.				1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €
169	2.5.2.1	Espessura de 11cm	6 dias	1 930,69 €	Custo			1 930,69 €								
				Custo Acum.				1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €	1 930,69 €
170	2.5.3	Execução de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e	6 dias	2 510,57 €	Custo			2 510,57 €								
				Custo Acum.				2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €
171	2.5.3.1	Espessura de 10cm	6 dias	2 510,57 €	Custo			2 510,57 €								
				Custo Acum.				2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €	2 510,57 €
172	2.5.4	Execução de ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA PRINCIPAL, em aço de qualidade não lig	6 dias	3 825,41 €	Custo			3 825,41 €								
				Custo Acum.				3 825,41 €	3 825,41 €	3 825,41 €	3 825,41 €	3 825,41 €	3 825,41 €	3 825,41 €	3 825,41 €	3 825,41 €
173	2.6	DIVERSOS	213 dias	242,76 €	Custo			33,45 €								209,31 €
				Custo Acum.				33,45 €	33,45 €	33,45 €	33,45 €	33,45 €	33,45 €	33,45 €	33,45 €	242,76 €
174	2.6.1	Fornecimento e aplicação de pintura com três demãos de FLINTKOTE nos elementos em contacto c	2 dias	33,45 €	Custo			33,45 €								
				Custo Acum.				33,45 €	33,45 €	33,45 €	33,45 €	33,45 €	33,45 €	33,45 €	33,45 €	33,45 €
175	2.6.2	Realização de COMPILAÇÃO TÉCNICA DO PROJECTO DE ESTABILIDADE, com elaboração de F	1 dia	209,31 €	Custo											209,31 €
				Custo Acum.												209,31 €



PLANO DE PAGAMENTOS

REABILITAÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

ID	Art.º	Nome da Tarefa	Duração	Custo	Detalhes	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10
176	3	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS	213 dias	10 413,38 €	Custo			912,64 €	4 570,93 €						4 929,81 €
					Custo Acum.			912,63 €	5 483,57 €	5 483,57 €	5 483,57 €	5 483,57 €	5 483,57 €	5 483,57 €	10 413,38 €
177	3.1	Abastecimento de Água	213 dias	1 325,77 €	Custo			444,61 €	795,46 €						85,70 €
					Custo Acum.			444,61 €	1 240,07 €	1 240,07 €	1 240,07 €	1 240,07 €	1 240,07 €	1 240,07 €	1 325,77 €
178	3.1.1	Fornecimento e colocação de tubagem em PP PN20 em roço nas paredes e pavimentos ou su	10 dias	451,52 €	Custo			180,61 €	270,91 €						
					Custo Acum.			180,61 €	451,52 €	451,52 €	451,52 €	451,52 €	451,52 €	451,52 €	451,52 €
179	3.1.1.1	DN20mm	10 dias	59,85 €	Custo			23,94 €	35,91 €						
					Custo Acum.			23,94 €	59,85 €	59,85 €	59,85 €	59,85 €	59,85 €	59,85 €	59,85 €
180	3.1.1.2	DN25mm	10 dias	18,68 €	Custo			7,47 €	11,21 €						
					Custo Acum.			7,47 €	18,68 €	18,68 €	18,68 €	18,68 €	18,68 €	18,68 €	18,68 €
181	3.1.1.3	DN32mm	10 dias	297,00 €	Custo			118,80 €	178,20 €						
					Custo Acum.			118,80 €	297,00 €	297,00 €	297,00 €	297,00 €	297,00 €	297,00 €	297,00 €
182	3.1.1.4	DN40mm	10 dias	46,02 €	Custo			18,41 €	27,61 €						
					Custo Acum.			18,41 €	46,02 €	46,02 €	46,02 €	46,02 €	46,02 €	46,02 €	46,02 €
183	3.1.1.5	DN50mm	10 dias	29,97 €	Custo			11,99 €	17,98 €						
					Custo Acum.			11,99 €	29,97 €	29,97 €	29,97 €	29,97 €	29,97 €	29,97 €	29,97 €
184	3.1.2	Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento nas tubagen dos diversos diâmetros.	10 dias	98,70 €	Custo			39,48 €	59,22 €						
					Custo Acum.			39,48 €	98,70 €	98,70 €	98,70 €	98,70 €	98,70 €	98,70 €	98,70 €
185	3.1.3	Execução de ligação à rede existente de abastecimento de água, incluindo cortes, acessórios de tra	10 dias	124,26 €	Custo			49,70 €	74,56 €						
					Custo Acum.			49,70 €	124,26 €	124,26 €	124,26 €	124,26 €	124,26 €	124,26 €	124,26 €
186	3.1.4	Remoção e desativação de tubagens e contador existentes, incluindo abertura de furos e roços, rep	10 dias	107,12 €	Custo			42,85 €	64,27 €						
					Custo Acum.			42,85 €	107,12 €	107,12 €	107,12 €	107,12 €	107,12 €	107,12 €	107,12 €
187	3.1.5	Execução de baixada de água das infraestruturas públicas, de calibre 2, incluindo movimentos de te	10 dias	329,93 €	Custo			131,97 €	197,96 €						
					Custo Acum.			131,97 €	329,93 €	329,93 €	329,93 €	329,93 €	329,93 €	329,93 €	329,93 €
188	3.1.6	Execução de ensaios e testes às redes	2 dias	128,54 €	Custo				128,54 €						
					Custo Acum.				128,54 €	128,54 €	128,54 €	128,54 €	128,54 €	128,54 €	128,54 €
189	3.1.7	Elaboração de telas finais das redes	1 dia	85,70 €	Custo										85,70 €
					Custo Acum.										85,70 €
190	3.2	Drenagem de Águas Residuais Domésticas	213 dias	1 384,29 €	Custo			468,03 €	830,56 €						85,70 €
					Custo Acum.			468,02 €	1 298,59 €	1 298,59 €	1 298,59 €	1 298,59 €	1 298,59 €	1 298,59 €	1 384,29 €
191	3.2.1	Fornecimento e colocação e tubagem de saneamento em PVC PN6 a colocar em roço nas pa	10 dias	396,21 €	Custo			158,49 €	237,72 €						
					Custo Acum.			158,48 €	396,21 €	396,21 €	396,21 €	396,21 €	396,21 €	396,21 €	396,21 €
192	3.2.1.1	DN40	10 dias	35,91 €	Custo			14,36 €	21,55 €						
					Custo Acum.			14,36 €	35,91 €	35,91 €	35,91 €	35,91 €	35,91 €	35,91 €	35,91 €
193	3.2.1.2	DN50	10 dias	38,80 €	Custo			15,52 €	23,28 €						
					Custo Acum.			15,52 €	38,80 €	38,80 €	38,80 €	38,80 €	38,80 €	38,80 €	38,80 €
194	3.2.1.3	DN75	10 dias	22,44 €	Custo			8,98 €	13,46 €						
					Custo Acum.			8,98 €	22,44 €	22,44 €	22,44 €	22,44 €	22,44 €	22,44 €	22,44 €
195	3.2.1.4	DN90	10 dias	53,52 €	Custo			21,41 €	32,11 €						
					Custo Acum.			21,41 €	53,52 €	53,52 €	53,52 €	53,52 €	53,52 €	53,52 €	53,52 €
196	3.2.1.5	DN110 (ventilação)	10 dias	126,82 €	Custo			50,73 €	76,09 €						
					Custo Acum.			50,73 €	126,82 €	126,82 €	126,82 €	126,82 €	126,82 €	126,82 €	126,82 €
197	3.2.1.6	DN125	10 dias	118,72 €	Custo			47,49 €	71,23 €						
					Custo Acum.			47,49 €	118,72 €	118,72 €	118,72 €	118,72 €	118,72 €	118,72 €	118,72 €
198	3.2.2	Fornecimento e colocação de caixas e sifões de pavimento serão executados em PVC com 125mm	10 dias	47,74 €	Custo			19,10 €	28,64 €						
					Custo Acum.			19,10 €	47,74 €	47,74 €	47,74 €	47,74 €	47,74 €	47,74 €	47,74 €
199	3.2.3	Fornecimento e colocação de ralos de chão sifonados com tampa em aço inox, incluindo todos os tra	10 dias	83,40 €	Custo			33,36 €	50,04 €						
					Custo Acum.			33,36 €	83,40 €	83,40 €	83,40 €	83,40 €	83,40 €	83,40 €	83,40 €
200	3.2.4	Recuperação de caixas de visita existentes, incluindo limpeza, execução de meias canas, execução	10 dias	642,70 €	Custo			257,08 €	385,62 €						
					Custo Acum.			257,08 €	642,70 €	642,70 €	642,70 €	642,70 €	642,70 €	642,70 €	642,70 €
201	3.2.5	Execução de ensaios e testes às redes	2 dias	128,54 €	Custo				128,54 €						
					Custo Acum.				128,54 €	128,54 €	128,54 €	128,54 €	128,54 €	128,54 €	128,54 €
202	3.2.6	Elaboração de telas finais das redes	1 dia	85,70 €	Custo										85,70 €
					Custo Acum.										85,70 €
203	3.3	Rede de Drenagem de Águas Pluviais	26 dias	4 758,41 €	Custo										4 758,41 €
					Custo Acum.										4 758,41 €
204	3.3.1	Fornecimento e colocação de tubos de queda em aço inox, tipo Aco Pipe ou equivalente, inc	2 dias	1 653,81 €	Custo										1 653,81 €
					Custo Acum.										1 653,81 €
205	3.3.1.1	DN50mm	2 dias	613,17 €	Custo										613,17 €
					Custo Acum.										613,17 €
206	3.3.1.2	DN75mm	2 dias	1 040,64 €	Custo										1 040,64 €
					Custo Acum.										1 040,64 €
207	3.3.2	Fornecimento e colocação de tubagem em PVC PN6 DN110mm, incluindo abertura e tapamento de	3 dias	179,04 €	Custo										179,04 €
					Custo Acum.										179,04 €
208	3.3.3	Recuperação de caixas de visita existentes, incluindo limpeza, execução de meias canas, execução	3 dias	1 028,32 €	Custo										1 028,32 €
					Custo Acum.										1 028,32 €
209	3.3.4	Fornecimento e colocação de caleira em chapa quinada com 30x10cm, incluindo fixações, remates €	2 dias	1 683,00 €	Custo										1 683,00 €
					Custo Acum.										1 683,00 €
210	3.3.5	Execução de ensaios e testes às redes	1 dia	128,54 €	Custo										128,54 €
					Custo Acum.										128,54 €
211	3.3.6	Elaboração de telas finais das redes	1 dia	85,70 €	Custo										85,70 €
					Custo Acum.										85,70 €
212	3.4	Rede de Incêndio Armada	8 dias	2 944,91 €	Custo				2 944,91 €						
					Custo Acum.				2 944,91 €	2 944,91 €	2 944,91 €	2 944,91 €	2 944,91 €	2 944,91 €	2 944,91 €
213	3.4.1	Desmontagem e remontagem de carretéis nos locais definidos em projeto, incluindo vistoria ao estac	2 dias	557,02 €	Custo				557,02 €						
					Custo Acum.				557,02 €	557,02 €	557,02 €	557,02 €	557,02 €	557,02 €	557,02 €
214	3.4.2	Fornecimento e colocação deCarretel, manual, equipada com mangueira de borracha de 25m de cor	4 dias	758,40 €	Custo				758,40 €						
					Custo Acum.				758,40 €	758,40 €	758,40 €	758,40 €	758,40 €	758,40 €	758,40 €
215	3.4.3	Fornecimento e montagem de tubagem em ferro galvanizado, para abastecimento aos carreté	4 dias	1 038,19 €	Custo				1 038,19 €						
					Custo Acum.				1 038,19 €	1 038,19 €	1 038,19 €	1 038,19 €	1 038,19 €	1 038,19 €	1 038,19 €
216	3.4.3.1	1 ½"	4 dias	389,76 €	Custo				389,76 €						
					Custo Acum.				389,76 €	389,76 €	389,76 €	389,76 €	389,76 €	389,76 €	389,76 €
217	3.4.3.2	2"	4 dias	648,43 €	Custo				648,43 €						
					Custo Acum.				648,43 €	648,43 €	648,43 €	648,43 €	648,43 €	648,43 €	648,43 €
218	3.4.4	Execução de by-pass ao contador de água, incluindo válvulas, acessórios e todos os trabalhos nece	4 dias	377,06 €	Custo				377,06 €						
					Custo Acum.				377,06 €	377,06 €	377,06 €	377,06 €	377,06 €	377,06 €	377,06 €
219	3.4.5	Execução de ensaios e testes às redes	2 dias	128,54 €	Custo				128,54 €						
					Custo Acum.				128,54 €	128,54 €	128,54 €	128,54 €	128,54 €	128,54 €	128,54 €




PLANO DE PAGAMENTOS

REABILITAÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES


MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

ID	Art.º	Nome da Tarefa	Duração	Custo	Detalhes	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	
220	3.4.6	Elaboração de telas finais das redes	1 dia	85,70 €	Custo				85,70 €							
					Custo Acum.				85,70 €	85,70 €	85,70 €	85,70 €	85,70 €	85,70 €	85,70 €	
221	4	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	189 dias	44 692,22 €	Custo				16 740,62 €	2 849,10 €			4 972,90 €	7 459,36 €	12 670,28 €	
					Custo Acum.				16 740,60 €	19 589,68 €	19 589,68 €	19 589,68 €	24 562,58 €	32 021,94 €	44 692,22 €	
222	4.1	Fornecimento de tubo isolante, embebido ou oculto em tecto falso, do tipo VD ou ERFE, de:	20 dias	2 227,82 €	Custo				1 893,64 €	334,18 €						
					Custo Acum.				1 893,65 €	2 227,82 €	2 227,82 €	2 227,82 €	2 227,82 €	2 227,82 €	2 227,82 €	
223	4.1.1	Ø 16 mm	20 dias	729,33 €	Custo				619,93 €	109,40 €						
					Custo Acum.				619,93 €	729,33 €	729,33 €	729,33 €	729,33 €	729,33 €	729,33 €	
224	4.1.2	Ø 20 mm	20 dias	780,00 €	Custo				663,00 €	117,00 €						
					Custo Acum.				663,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	
225	4.1.3	Ø 25 mm	20 dias	14,04 €	Custo				11,93 €	2,11 €						
					Custo Acum.				11,93 €	14,04 €	14,04 €	14,04 €	14,04 €	14,04 €	14,04 €	
226	4.1.4	Ø 32 mm	20 dias	25,00 €	Custo				21,25 €	3,75 €						
					Custo Acum.				21,25 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	
227	4.1.5	Ø 40 mm	20 dias	679,45 €	Custo				577,53 €	101,92 €						
					Custo Acum.				577,53 €	679,45 €	679,45 €	679,45 €	679,45 €	679,45 €	679,45 €	
228	4.2	Tubo PEAD, de:	20 dias	64,80 €	Custo				55,08 €	9,72 €						
					Custo Acum.				55,08 €	64,80 €	64,80 €	64,80 €	64,80 €	64,80 €	64,80 €	
229	4.2.1	Ø 1	20 dias	13,20 €	Custo				11,22 €	1,98 €						
					Custo Acum.				11,22 €	13,20 €	13,20 €	13,20 €	13,20 €	13,20 €	13,20 €	
230	4.2.2	Ø 4	20 dias	51,60 €	Custo				43,86 €	7,74 €						
					Custo Acum.				43,86 €	51,60 €	51,60 €	51,60 €	51,60 €	51,60 €	51,60 €	
231	4.3	Fornecimento e montagem em caminho de cabos, incluindo suspensões topos, curvas e demais :	20 dias	2 984,80 €	Custo				2 537,08 €	447,72 €						
					Custo Acum.				2 537,08 €	2 984,80 €	2 984,80 €	2 984,80 €	2 984,80 €	2 984,80 €	2 984,80 €	
232	4.3.1	60x300mm	20 dias	1 685,84 €	Custo				1 432,96 €	252,88 €						
					Custo Acum.				1 432,96 €	1 685,84 €	1 685,84 €	1 685,84 €	1 685,84 €	1 685,84 €	1 685,84 €	
233	4.3.2	60x150mm	20 dias	1 298,96 €	Custo				1 104,12 €	194,84 €						
					Custo Acum.				1 104,12 €	1 298,96 €	1 298,96 €	1 298,96 €	1 298,96 €	1 298,96 €	1 298,96 €	
234	4.4	Fornecimento e montagem de caixas de derivação ou de aparelhagem, embebidas, à vista ou ocultas:	20 dias	475,63 €	Custo				404,29 €	71,34 €						
					Custo Acum.				404,29 €	475,63 €	475,63 €	475,63 €	475,63 €	475,63 €	475,63 €	
235	4.4.1	derivação 80x80 mm	20 dias	73,08 €	Custo				62,12 €	10,96 €						
					Custo Acum.				62,12 €	73,08 €	73,08 €	73,08 €	73,08 €	73,08 €	73,08 €	
236	4.4.2	terminais	20 dias	225,40 €	Custo				191,59 €	33,81 €						
					Custo Acum.				191,59 €	225,40 €	225,40 €	225,40 €	225,40 €	225,40 €	225,40 €	
237	4.4.3	fundas	20 dias	174,80 €	Custo				148,58 €	26,22 €						
					Custo Acum.				148,58 €	174,80 €	174,80 €	174,80 €	174,80 €	174,80 €	174,80 €	
238	4.4.4	I3	20 dias	2,35 €	Custo				2,00 €	0,35 €						
					Custo Acum.				2,00 €	2,35 €	2,35 €	2,35 €	2,35 €	2,35 €	2,35 €	
239	4.5	Fornecimento e montagem embebida, dos seguintes tipos de condutores:	20 dias	2 195,46 €	Custo				1 866,14 €	329,32 €						
					Custo Acum.				1 866,14 €	2 195,46 €	2 195,46 €	2 195,46 €	2 195,46 €	2 195,46 €	2 195,46 €	
240	4.5.1	H07V - U1,5	20 dias	1 042,60 €	Custo				886,21 €	156,39 €						
					Custo Acum.				886,21 €	1 042,60 €	1 042,60 €	1 042,60 €	1 042,60 €	1 042,60 €	1 042,60 €	
241	4.5.2	H07V - U2,5	20 dias	1 152,86 €	Custo				979,93 €	172,93 €						
					Custo Acum.				979,93 €	1 152,86 €	1 152,86 €	1 152,86 €	1 152,86 €	1 152,86 €	1 152,86 €	
242	4.6	Fornecimento e montagem embebida, oculta ou em calha de rodapé de cabos de isolamento term	20 dias	8 273,57 €	Custo				7 032,55 €	1 241,05 €						
					Custo Acum.				7 032,53 €	8 273,57 €	8 273,57 €	8 273,57 €	8 273,57 €	8 273,57 €	8 273,57 €	
243	4.6.1	XZ1(zh) 2x1,5	20 dias	42,25 €	Custo				35,91 €	6,34 €						
					Custo Acum.				35,91 €	42,25 €	42,25 €	42,25 €	42,25 €	42,25 €	42,25 €	
244	4.6.2	XZ1(zh) 3G1,5	20 dias	1 152,90 €	Custo				979,97 €	172,94 €						
					Custo Acum.				979,97 €	1 152,90 €	1 152,90 €	1 152,90 €	1 152,90 €	1 152,90 €	1 152,90 €	
245	4.6.3	XZ1(zh) 3G4	20 dias	65,34 €	Custo				55,54 €	9,80 €						
					Custo Acum.				55,54 €	65,34 €	65,34 €	65,34 €	65,34 €	65,34 €	65,34 €	
246	4.6.4	XZ1(zh) 3G10	20 dias	4 733,60 €	Custo				4 023,56 €	710,04 €						
					Custo Acum.				4 023,56 €	4 733,60 €	4 733,60 €	4 733,60 €	4 733,60 €	4 733,60 €	4 733,60 €	
247	4.6.5	XZ1(zh) 5G6	20 dias	188,00 €	Custo				159,80 €	28,20 €						
					Custo Acum.				159,80 €	188,00 €	188,00 €	188,00 €	188,00 €	188,00 €	188,00 €	
248	4.6.6	XZ1(zh) 5G10	20 dias	47,68 €	Custo				40,53 €	7,15 €						
					Custo Acum.				40,53 €	47,68 €	47,68 €	47,68 €	47,68 €	47,68 €	47,68 €	
249	4.6.7	XZ1(zh) 50	20 dias	169,50 €	Custo				144,08 €	25,43 €						
					Custo Acum.				144,08 €	169,50 €	169,50 €	169,50 €	169,50 €	169,50 €	169,50 €	
250	4.6.8	XZ1(zh) 95	20 dias	915,30 €	Custo				778,01 €	137,30 €						
					Custo Acum.				778,01 €	915,30 €	915,30 €	915,30 €	915,30 €	915,30 €	915,30 €	
251	4.6.9	XZ1(frs, zh) 5G1,5	20 dias	924,80 €	Custo				786,08 €	138,72 €						
					Custo Acum.				786,08 €	924,80 €	924,80 €	924,80 €	924,80 €	924,80 €	924,80 €	
252	4.6.10	H1VV - RG50	20 dias	34,20 €	Custo				29,07 €	5,13 €						
					Custo Acum.				29,07 €	34,20 €	34,20 €	34,20 €	34,20 €	34,20 €	34,20 €	
253	4.7	Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, embebida de material isolante:	15 dias	1 527,28 €	Custo								610,91 €	916,37 €		
					Custo Acum.								610,91 €	1 527,28 €	1 527,28 €	
254	4.7.1	interruptores	15 dias	25,62 €	Custo								10,25 €	15,37 €		
					Custo Acum.								10,25 €	25,62 €	25,62 €	
255	4.7.2	comutadores de lustre	15 dias	48,30 €	Custo								19,32 €	28,98 €		
					Custo Acum.								19,32 €	48,30 €	48,30 €	
256	4.7.3	comutadores de escada duplo	15 dias	21,96 €	Custo								8,78 €	13,18 €		
					Custo Acum.								8,78 €	21,96 €	21,96 €	
257	4.7.4	tomadas monofásicas c/ obturadores	15 dias	1 187,20 €	Custo								474,88 €	712,32 €		
					Custo Acum.								474,88 €	1 187,20 €	1 187,20 €	
258	4.7.5	detectores de movimento para montagem encastrada	15 dias	244,20 €	Custo								97,68 €	146,52 €		
					Custo Acum.								97,68 €	244,20 €	244,20 €	
259	4.8	Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação completamente equipados e electrificados:	5 dias	12 670,28 €	Custo											12 670,28 €
					Custo Acum.											12 670,28 €
260	4.8.1	L1	5 dias	1 473,92 €	Custo											1 473,92 €
					Custo Acum.											1 473,92 €
261	4.8.2	L2	5 dias	412,56 €	Custo											412,56 €
					Custo Acum.											412,56 €
262	4.8.3	L3	5 dias	1 173,60 €	Custo											1 173,60 €
					Custo Acum.											1 173,60 €
263	4.8.4	L4	5 dias	503,40 €	Custo											503,40 €
					Custo Acum.											503,40 €






Paredes de Coura, 17 de Fevereiro de 2017 Página 7



Paredes de Coura, 17 de Fevereiro de 2017	Página 8
---	----------





Paredes de Coura, 17 de Fevereiro de 2017 Página 9

	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7				Mês 8				Mês 9				Mês 10				Total	
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40		S41
Valor Mensal (€)	8.618,75 €				30.279,06 €				30.765,30 €				26.409,76 €				39.266,00 €				38.696,12 €				43.625,66 €				26.077,99 €				28.949,41 €				54.834,66 €				327.522,61 €	
Acumulado Mensal (€)	8.618,75 €				38.897,80 €				69.663,09 €				96.072,84 €				135.338,81 €				174.034,91 €				217.660,56 €				243.738,54 €				272.687,96 €				327.522,61 €					
Percentagem (%)	2,63%				9,24%				9,39%				8,06%				11,99%				11,81%				13,32%				7,96%				8,84%				16,74%				100,00%	
Percentagem Acumulado (%)	2,63%				11,88%				21,27%				29,33%				41,32%				53,14%				66,46%				74,42%				83,26%				100,00%					

